



Bundesprogramm
Sanierung kommunaler
Einrichtungen
in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur

Sanierung Stadthalle Walsrode

Termine/Zeitplan/Meilensteine

- 13.11.2015 Erste Skizzeneinreichung beim BBSR
- 01.03.2016 Absage der Bewerbung für die Sanierung der Stadthalle Walsrode
- 10.03.2017 Baugenehmigung für die Sanierung der Stadthalle
- 24.03.2017 Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages das Projekt Sanierung der Stadthalle zu fördern
- 26.04.2017 Einreichung der Ergänzenden Interessenbekundung beim BBSR
- 20.06.2017 Ratsbeschluss für die Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Sanierung der Stadthalle
- 26.06.2017 Koordinierungsgespräch zwischen dem BBSR, dem NLBL in Bonn
- 26.07.2017 Koordinierungsgespräch und Besichtigung des Objektes mit dem NLBL
- 26.09.2017 Einreichung des Antrages auf Gewährung der Zuwendung beim Landesamt für Bau und Liegenschaften
- 03.11.2017 Einreichung des Antrages beim Projektträger Jülich
- 13.11.2017 Objektbesichtigung mit dem Projektträger Jülich
- 19.12.2017 Zuwendungsbescheid vom BBSR
- 19.12.2017 Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn
- 29.01.2018 Bewilligung vorzeitiger Maßnahmenbeginn für die Ausschreibung der Planer und Fachingenieure und Umsetzung der LPH 6 und 7
- 30.01.2018 Beauftragung der Planer und Fachingenieure für die LPH 6 und 7
- 08.02.2018 Objektbesichtigung mit Staatlichem Baumanagement
- 21.03.2018 Submissionen der ersten Gewerke
- 19.04.2018 Zustimmung des Stadtrates aufgrund des Auftragswertes für Vergabe der Elektroinstallation
- 20.04.2018 Bewilligung vorzeitiger Maßnahmenbeginn für die Sanierung der Städtischen Bücherei, Fassadensanierung und technischen Ausbaugewerke



Bundesprogramm

Sanierung kommunaler
Einrichtungen
in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur

25.04.2018	Kick-off Termin mit den beauftragten Firmen und Planern
02.05.2018	Beginn der vorbereitenden Maßnahmen - Kellergeschoss
15.05.2018	Netzwerktreffen in Eschwege
25.06.2018	Schließung der städtischen Bücherei Beginn Sanierung WC-Anlagen im Kellergeschoss
04.07.2018	Beginn Sanierung Bücherei
19.09.2018	geplante Eröffnung der Bücherei
29.04.2019	Schließung der Stadthalle Sanierung Foyer und Barbereich, Großer Saal und kleine Säle
07.09.2019	geplante Eröffnung Stadthalle
04.05.2020	Sanierung Künstlerbereich und Technikräume
20.07.2020	geplante Schlussabnahmen
15.12.2020	Fertigstellung Verwendungsnachweis